

Tilfluktsrom Sentrum; Rydding i løpet av 72 timer

OPPDATERT 9 mars 2022:

Tilfluktsrom på eiendom Odd Frantzens plass 6

Laksevåg vgs & Bergen maritime vgs samt Fagskolen Vestland

- Matrise for tilbakeføring av undervisningslokale 1 etg til tilfluktsrom i løpet av 72 timer.
- Personellbehovet er ca. 30 stk i de første 48 timene i skiftordning til riving, uttransport og rydding, og deretter 6 driftspersoner i timene 49 til 72 til klargjøring av teknisk utstyr og testing
 - Personell defineres som "tilgjengelige ansatte/elever/studenter"
- Utgangspunktet er minste varslings tid, 72 timer for tilbakeføring

Time	Tiltak	
0 til 24	• Åpne «nødutganger» øst og vest. • Fjerne teknisk utstyr så som maskin simulator og vaskeri utstyr, samt garderobeskap. Dette kan lagres utenfor i en innleiet 44 fot container. • Fjerne «fredstids-installasjoner» som himlinger, lysarmaturer, ventilasjonsinnstallasjoner, midlertidige dører, gulv, glassvegger og gulvbelegg via tilkomstluker øst og vest. • Rydde 3 lagerrom og tømme renholdslager • Framskaffe tilstrekkelig antall batterier til nødlýsanlegg • Framskaffe Jod-tabeletter og nødvendig mengde førstehjelpsutstyr. • Framskaffe vann og nødrasjoner	
25 til 48	• Fjerne innkassing rundt tilfluktsroms dører i hovedinngang mot nord, funksjonsteste og smøre opp dørene. • Teste og smøre opp adkomstdør fra korridor inn mot E blokk. • Stenge ventilasjonsventilene i tak. • Bygg-rengjøre arealene. • Montere nødventilasjons-aggregater på tillufts bend i rom øst(er lagret i krypekjeller i maskinhall) • Montere toalettbøtter og re-etablere dusjanlegg (lagret i krypekjeller) • Klargjøre båre-rom.(Bårer fra sivilforsvaret) • Legge fram utbryterverktøy på dertil egnet sted.(Må kjøpes inn standard sett) • Montere takstøtter i innfestninger som markert	
49 til 71	• Montere nødstrømsbatterier og teste nødlýsanlegg • Teste alle dører. • Teste nødventilasjonsanlegg • Utføre trykktest og foreta sistekontroll av dører,luker,spjeld og nødstrømsanlegg. • Lukke alle dører unntatt hovedinngang • Vaske tilfluktsrommet.	
72	• Rommet meldes klart til bruk	

Kryssreferanser



Eksterne referanser